

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор
АО "Гидропроект"

Р.А. Паратов



г. Ташкент

" " ноября 2024 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Шукурова С.Э. - заместитель директора по общим вопросам, Председатель комиссии; Усманов С.С. - врио начальника АХО, заместитель председателя комиссии; Тураев Н.Н. - заместитель директора по экономике и финансам, член комиссии; Муминов Ш. Б. - заместитель начальника АХО, член комиссии; Моисеенко В.В. - гл. энергетик, член комиссии; Ходжаев Ф.А. - завхоз, член комиссии, провели осмотр ж/д контейнера на Производственной базе АО "Гидропроект" и выявили, что для его переоборудования в бытовку требуется выполнить следующие работы:

№	Наименование работ	Ед.	Количество	Примеч.
1	Устройство оконного проема (1,2*0,9 м) в стене контейнера	м ²	1,08	
2	Устройство дверного проема (2,04*0,9 м) в стене контейнера	м ²	1,84	
3	Устройство вентиляционного окна (0,8*0,4 м) в стене контейнера	м ²	0,32	
4	Установка окна из ПВХ (1,2*0,9 м)	м ²	1,08	
5	Установка металлической входной двери в проем (1,04*0,9 м)	м ²	1,84	
6	Установка вентиляционного окна из ПВХ (10,8*0,4 м)	м ²	0,32	
7	Устройство каркаса из G профиля с утеплением минеральной ватой на отражающей подстилке стен и потолка	м ²	50	
8	Устройство пола из ламината	м ²	13,3	
9	Установка ПВХ плинтуса	м/п	16,6	
10	Устройство T-образной перегородки из стенового оцинкованного профиля (3,42*2,5 м) с утеплением минеральной ватой	м ²	6,95	
11	Устройство дверного проема в стене перегородки (0,8*2,0 м)	м ²	1,6	
12	Установка двери из МДФ в проем перегородки (0,8*2,0 м)	м ²	1,6	
13	Обшивка стен, потолка и перегородки декоративными стеновыми ПВХ панелями	м ²	77,5	
14	Прокладка в стенках перегородки труб PPR PN16 ø 20 мм для холодного водоснабжения с возможностью подключения к внешнему источнику ХВ	м/п	7	
15	Устройство горячего водоснабжения трубами PPR PN16 ø 20 мм (5,5 м/п) с установкой элетрического водонагревателя на 50 литров	шт.	1	

№	Наименование работ	Ед.	Количество	Примеч.
16	Установка душевого поддона 0,7*0,7 м с нержавеющей дуговой штангой и душевой шторкой	шт.	1	
17	Установка душевого смесителя	шт.	1	
18	Установка унитаза	шт.	1	
19	Установка мойки (тюльпан) со смесителем	шт.	1	
20	Устройство ввода электропитания проводом ПУНП 2/2,5 мм ² на траверсе с изоляторами	шт.	1	
21	Установка вводного наружного щита на 4 группы на внутренней стенке коридора	шт.	1	
22	Устройство электрической проводки проводом ПУНП 2*2,5 мм ² в кабель-каналах 25*16 мм	м/п	27	
23	Установка наружных розеток (двухместных и одноместных)	шт.	2/3	
24	Установка наружных одноклавишных выключателей и LED ламп 24 W	шт.	2/3	
25	Установка сплит-системы 12 модели	шт.	1	
26	Приобретение одноместного спального гарнитура (тумбочка-1 шт.; шкаф-гардероб-1 шт.)	шт.	1	
27	Приобретение телевизора LED 32" (Smart)	шт.	1	
28	Приобретение холодильника 100 л.	шт.	1	
29	Приобретение стола и стула.	шт.	1/1	
30	Покраска серой масляной краской контейнера снаружи	м ²	56	

Окончательные объемы работ будут определены во время ремонта и отражены в актах выполненных работ.

Председатель комиссии

С.Э. Шукурова

Заместитель председателя комиссии

С.С. Усманов

Члены комиссии:

Н.Н. Тураев

Ш.Б. Муминов

В.В.Моисеенко

Ф.А.Ходжаев



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор
АО "Гидропроект"

Р.А. Паратов

" " ноября 2024 г.

г. Ташкент

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Шукурова С.Э. - заместитель директора по общим вопросам, Председатель комиссии; Усманов С.С. - врио начальника АХО, заместитель председателя комиссии; Тураев Н.Н. - заместитель директора по экономике и финансам, член комиссии; Муминов Ш.Б. - заместитель начальника АХО, член Комиссии; Моисеенко В.В. - гл. энергетик, член комиссии; Ходжаев Ф.А. - завхоз, член комиссии, провели осмотр ж/д контейнера на Производственной базе АО "Гидропроект" и выявили, что для его переоборудования в хранилище образцов строительной лаборатории требуется выполнить следующие работы:

№	Наименование работ	Ед.	Количество	Примеч.
1	Устройство оконного проема (1,2*1,1 м) в стене контейнера	м ²	1,32	
2	Установка окна из ПВХ (1,2*1,1 м)	м ²	1,32	
3	Устройство каркаса из G профиля с утеплением минеральной ватой на отражающей подстилке стен и потолка	м ²	40	
4	Обшивка стен и потолка плитами OSB 0,01 м	м ²	40	
5	Покраска серой масляной краской стен и потолка	м ²	40	
6	Устройство пола из линолеума	м ²	13,3	
7	Установка ПВХ плинтуса	м/п	13,8	
8	Прокладка в стенках перегородки труб PPR PN16 \varnothing 20 мм для холодного водоснабжения с возможностью подключения к внешнему источнику ХВ	м/п	3	
9	Устройство горячего водоснабжения трубами PPR PN16 \varnothing 20 мм (2 м/п) с установкой электрического проточного водонагревателя	шт.	1	
10	Установка мойки (тюльпан)	шт.	1	
11	Устройство ввода электропитания проводом ПУНП 2/2,5 мм ² на траверсе с изоляторами	шт.	1	
12	Установка вводного наружного щита на 4 группы на внутренней стенке коридора	шт.	1	

№	Наименование работ	Ед.	Количество	Примеч.
13	Устройство электрической проводки проводом ПУНП 2*2,5 мм ² в кабель-каналах 25*16 мм	м/п	20	
14	Установка наружных розеток (двухместных и одноместных)	шт.	3/1	
15	Установка наружных одноклавишных выключателей и LED ламп 24 W	шт.	1/2	
16	Установка сплит-системы 12 модели	шт.	1	
17	Устройство и покраска серой масляной краской стеллажа из металлических труб ϕ 60 мм на 4 полки из металлических листов S=2 мм размером 2,09*2,97*0,6	шт.	1	
18	Устройство и покраска серой масляной краской стеллажа из металлических труб ϕ 60 мм на 4 полки из металлических листов S=2 мм размером 2,09*1,65*0,6	шт.	1	
19	Покраска серой масляной краской контейнера снаружи	м ²	59	

Окончательные объемы работ будут определены во время ремонта и отражены в актах выполненных работ.

Председатель комиссии

С.Э. Шукурова

Заместитель председателя комиссии

С.С. Усманов

Члены комиссии:

Н.Н. Тураев

Ш.Б. Муминов

В.В.Моисеенко

Ф.А.Ходжаев