



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор
АО "Гидропроект"
Р.А. Паратов

" 28 " ноября 2023 г.

г. Ташкент

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Шукурова С.Э. - заместитель директора по общим вопросам, Председатель комиссии; Усманов С.С. - вр. и. о. начальника АХО, заместитель председателя комиссии; Тураев Н.Н. - заместитель директора по экономике и финансам, член комиссии; Федорцов Н.В. - заместитель начальника АХО, член комиссии; Моисеенко В.В. - гл. энергетик, член комиссии; Ходжаев Ф.А. - завхоз, председатель ПК, член комиссии, провели осмотр состояния двухэтажных гостиц, кровли Автомастерской и территорию и выявили, что требуется выполнить следующие работы:


№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим-я
1	Демонтаж полов из линолеума	м ²	440	
2	Демонтаж ПВХ плинтуса	м/п	312	
3	Демонтаж стяжки пола	м ²	440	
4	Демонтаж керамической половой плитки	м ²	21	
5	Демонтаж керамической стеновой плитки	м ²	10	
6	Устройство стяжки пола с последующей грунтопропиткой	м ²	440	
7	Устройство пола из ламината	м ²	400	
8	Монтаж ПВХ плинтуса	м/п	312	
9	Устройство санитарно-технических узлов в жилых помещениях (душ-кабина, умывальник, унитаз или чаша Гелуя)	шт.	12	
10	Устройство санитарно-технических кабин из гипсокартонных плит на каркасе из оцинкованного профиля	шт./м ²	12/105,8	
11	Установка дверей из ПВХ профиля в сан.-тех. кабины	шт./м ²	12/20,2	
12	Устройство водопровода из ПВХ труб \varnothing 20 мм в сан.-тех. кабин с установкой водонагревателей "Аристон" на 60 литров	м/п/шт.	150/13	
13	Устройство магистрали ХВС трубами ПВХ \varnothing 32 и 25 мм в траншее от Гидравлической лаборатории до зданий гостиницы	м/п	50/40	
14	Устройство канализации для кухни и сан.-тех. кабин из ПВХ труб \varnothing 100 и 50 мм	м/п	320	
15	Устройство выгребной (сливной) ямы глубиной 5 м и \varnothing 2-3 м	шт.	1	
16	Кладка половой керамической плитки	м ²	70	
17	Кладка стеновой керамической плитки	м ²	106	
18	Демонтаж потолка из ГК плит	м ²	440	
19	Монтаж потолков из ГК плит	м ²	440	
20	Очистка стен внутри помещений	м ²	468	
21	Сплошное выравнивание стен гипсовыми смесями с последующей грунтопропиткой	м ²	543	

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим-я
22	Сплошное выравнивание потолка гипсовыми смесями с последующей грунтопропиткой	м ²	440	
23	Окраска стен водоэмульсионной краской	м ²	243	
24	Оклейка стен обоями	м ²	300	
25	Окраска потолков водоэмульсионной краской	м ²	440	
26	Демонтаж деревянных дверей	шт./м ²	7/13,3	
27	Монтаж дверей из МДФ	шт./м ²	10/18,9	
28	Устройство перегородок из ГК плит в помещениях	шт./м ²	4/60	
29	Демонтаж и вынос технологического оборудования и станков из помещения токарной мастерской	шт.	2/3	
30	Демонтаж силового шкафа в токарной мастерской	шт.	1	
31	Устройство силового шкафа и щитов освещения в помещениях гостиниц	шт./шт.	1/4	
32	Устройство отдельного электроснабжения водонагревателей и кондиционеров проводом ПУГНП 3*2,5 мм ²	шт./м/п	27/350	
33	Устройство освещения в помещениях гостиниц проводом ПУГНП 2*1,5 мм ²	м/п/шт.	600/65	
34	Устройство розеток в помещениях гостиниц проводом ПУГНП 3*2,5 мм ²	м/п/шт.	650/58	
35	Установка выключателей	шт.	15	
36	Устройство освещения двора прожекторами 100-200 W	шт.	15	
37	Устройство наружной проводки в кабель-каналах 16*12 мм проводом ПУГНП 2*1,5 мм ²	шт./м/п	26/52	
38	Приобретение ламп освещения Т8 20-22 W	шт.	200	
39	Приобретение ламп освещения 18 W круглая внутренней установки	шт.	100	
40	Приобретение ламп освещения 18 W квадратная внутренней установки	шт.	50	
41	Приобретение ламп освещения 18 W круглая наружной установки	шт.	100	
42	Приобретение ламп освещения 18 W квадратная наружной установки	шт.	100	
43	Установка кондиционеров 12 модели в помещениях гостиниц	шт.	14	
44	Очистка стен фасада от краски	м ²	698	
45	Штукатурка стен	м ²	698	
46	Декоративная штукатурка стен "Травертин"	м ²	698	
47	Облицовка цоколя керамогранитными плитами	м ²	40	
48	Демонтаж кровли из металлического шифера	м ²	406	
49	Устройство кровли из профнастила	м ²	406	
50	Устройство желобов и ливневых труб	м/п/шт.	105/6	
51	Облицовка карниза панелями "Алюпан"	м ²	265	
52	Устройство фундаментов бетонных армированных	м ³	3,2	
53	Кладка кирпича	м ³	48	
54	Устройство покрытия отмосток и дорожек брусчаткой с установкой бордюров	м ² /м/п	135/80	
55	Устройство ограждений галереи и лестниц хромированными перилами	м/п	70	

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим-я
56	Приобретение оборудования и мебели			
57	Спальный гарнитур 2-хместный	шт.	2	
58	Спальный гарнитур одноместный	шт.	10	
59	Набор кухонной мебели	шт.	1	
60	Обеденный стол+стулья 1+6	шт.	2	
61	Обеденный стол+стулья 1+8	шт.	4	
62	Подставка	шт.	2	
63	Тележка	шт.	1	
64	Шкаф	шт.	2	
65	Тумба	шт.	4	
66	Электрическая варочная панель	шт.	1	
67	Кухонная вытяжка	шт.	1	
68	Чайник электрический	шт.	1	
69	Обеденный стол+стулья 1+9	шт.	1	
70	Кофеварка	шт.	1	
71	Вертикальный отпариватель	шт.	1	
72	Стол + стулья	шт.	1	
73	Бытовой холодильник	шт.	1	
74	Телевизор LED 32 "	шт.	5	
75	Телевизор LED 43 "	шт.	1	
76	Посуда в ассортименте	компл.	24	
77	Микроволновая печь	шт.	1	
78	Устройство беседки из металлического профиля диаметром 5 м и высотой 3 м с покрытием из профнастила	шт.	1	

Окончательные объёмы работ будут определены во время ремонта и отражены в актах выполненных работ.

Председатель комиссии


 С.Э. Шукурова


Заместитель председателя комиссии

 С.С. Усманов

Члены комиссии:

Н.Н. Тураев 

Н.В. Федорцов 

В.В.Моисеенко 

Ф.А.Ходжаев 